# 事業戦略ビジョン

実施プロジェクト名:ナフサ分解炉の高度化技術の開発/アンモニア燃料のナフサ分解炉実用化

実施者名:双日マシナリー株式会社、代表名:代表取締役社長 松本幸久

(コンソーシアム内実施者:三井化学株式会社(幹事会社)、丸善石油化学株式会社、東洋エンジニアリング株式会社)

# 目次

#### 1. 事業戦略・事業計画

- (1) 産業構造変化に対する認識
- (2) 市場のセグメント・ターゲット
- (3) 提供価値・ビジネスモデル
- (4) 経営資源・ポジショニング
- (5) 事業計画の全体像
- (6) 研究開発・設備投資・マーケティング計画
- (7) 資金計画

#### 2. 研究開発計画

- (1) 研究開発目標
- (2) 研究開発内容
- (3) 実施スケジュール
- (4) 研究開発体制
- (5) 技術的優位性

#### 3. イノベーション推進体制(経営のコミットメントを示すマネジメントシート)

- (1) 組織内の事業推進体制
- (2) マネジメントチェック項目① 経営者等の事業への関与
- (3) マネジメントチェック項目② 経営戦略における事業の位置づけ
- (4) マネジメントチェック項目③ 事業推進体制の確保

#### 4. その他

(1) 想定されるリスク要因と対処方針

# 1. 事業戦略・事業計画

### 1. 事業戦略・事業計画/(1)産業構造変化に対する認識

# カーボンニュートラルを背景に、石油化学産業のアンモニア燃料への転換が急拡大すると予想

#### カーボンニュートラルを踏まえたマクロトレンド認識

#### (社会面)

人間は、"本源的欲求"として、より便利で快適な生活を求め続ける

➡ 衣食住の消費財・耐久財を構成する素材に対するQCDのニーズ

#### (経済面)

金融市場は、豊かさと環境との調和の両立を求め始めている

➡ ESG投資の高まり、ダイベストメント(高環境負荷事業からの撤退)

#### (政策面)

地球温暖化対策は世界的に喫緊の課題であり、避けて通れない

➡ 石油・ガスを燃料とする石油化学業界に対するCO2排出量削減要請

#### (技術面)

熱源の電化よりも、燃料のアンモニア転換の方が日本にとって現実的な解

➡ 石炭火力混焼実証の進展、再エネ開発の困難さ(地理的制約等)

#### ● 市場機会:

石油化学プラントのエネルギー源の脱炭素化

- ・供給側/需要側が一体となり、個社の枠を超えたコンビナート(地域) 一体の競争力強化を目指した取り組みが加速する
- ◆ 社会・顧客・国民等に与えるインパクト:

石油化学プラントのCO2排出量=年間7,890万トン

※ 産業部門のCO2排出量の約25%

#### カーボンニュートラル社会における産業アーキテクチャ

### つくる



- ブルーNH3
  - CO2-EOR
  - CCS
- グリーンNH3
  - 水電解
  - 低温低圧合成
  - 電解合成
- NH3貯蔵タンク

### はこぶ



- NH3輸送船
  - 重油焚き
  - NH3焚き
- CO2輸送船 (CCUS用)
  - 重油焚き
  - NH3焚き

### つかう



- NH3貯蔵タンク
- 各種石油化学 プラントのエネル ギー源
  - ナフサ分解炉
  - 反応系
  - 精製系
- NH3バーナー



石油化学産業の脱炭素化と経済性の確保の両立 (社会実装)を志向

# 1. 事業戦略・事業計画/(2) 市場のセグメント・ターゲット

# 石油化学産業のエネルギー消費のうち日本のナフサ分解炉をターゲットとして選定

日本

### セグメント分析

燃料アンモニアへの転換が進みやすく、且つ、潜在需要の規模が大きい **日本のナフサ分解炉**をターゲットに選定

- 再エネの電力価格が安価な地域では電化が進むと想定
- 一方日本は、再エネが高コストである上に地理的制約もあるため、電炉よりも燃料アンモニアが主流となると想定

中東

北米

アジア

石油化学産業の熱源別×地域別の燃料アンモニア転換の親和性

欧州

			アフリカ	南米		
大	ナフサ分解炉	電化	電化	電化	NH3	NH3
 熱 源	精製系	電化	電化	電化	NH3	NH3
の	反応系	電化	電化	電化	NH3	NH3
規模	圧縮系	電化	電化	電化	NH3	NH3
↓ 小	輸送系	電化	電化	電化	NH3	NH3

### ターゲットの概要

日本のナフサ分解炉用の燃料アンモニアの潜在需要は年間約800万トン

- エチレンプラント生産能力1トンあたり必要となる燃料アンモニア:1.34トン(100%専焼ベース)【①】
- エチレンプラントの生産能力:616万トン(定修考慮ベース)【②】
- 燃料アンモニア年間需要:①×②=825万トン
- ※ 2050年までに全ての分解炉の燃料がアンモニア転換される想定

双日マシナリーの目標シェア:現在30%と推測する分解炉用バーナの業界 占有率をアンモニア転換に合わせて60%超まで引き上げる(2050年)

【参考】日本のエチレンプラントの生産能力(定修考慮ベース)※五十音順

出光興産	99.7
ENEOS	40.4
大阪石油化学	45.5
京葉エチレン	69.0
昭和電工	61.8
東ソー	49.3

東燃化学	49.1
丸善石油化学	48.0
三井化学	55.3
三菱ケミカル	48.5
三菱ケミカル旭化成エチレン	49.6
合計	616.2

※ 青字は双日マシナリー納入先(一部を含む)

## 1. 事業戦略・事業計画/(3) 提供価値・ビジネスモデル

# 現事業の深耕による継続性のある事業価値とカーボンフリーという新たな高付加価値の提供

#### 社会・顧客に対する提供価値


# ナフサ分解炉の脱炭素化 及び 経済性の両立

- CO2削減目標: 2050年までにゼロ
- カーボンプライシングを考慮した エチレン製造コスト: 現行化石燃料に迫る

【参考】カーボンプライシングの見通し (Source: IEA)

2025年: 75 USD/ton
2030年: 130 USD/ton
2040年: 205 USD/ton
2050年: 250 USD/ton

ビジネスモデルの概要と研究開発計画の関係性



本ビジネスモデルは、顧客の新たなニーズや環境負荷低減に対応するための設備改造に技術と機器を提供し、その効果を他地域の装置産業企業にも展開する収益構図にある

# 1. 事業戦略・事業計画/(3) 提供価値・ビジネスモデル(標準化の取組等)

# 標準化を活用しアンモニア燃焼技術でのルール形成を推進

標準化を活用した事業化戦略(標準化戦略)の取組方針・考え方

- 1- アンモニア燃料のナフサ分解炉の標準化
- 様々なタイプの分解炉へのアンモニア燃焼バーナ適用・普及を視野に入れ、設計に必要な種々バーナ運転データ・運転ノウハウを蓄積しライセンス化を図る。
- 早期の社会実装化及び普及促進を念頭に置き、アンモニア燃 焼バーナの仕様及び意匠を既存バーナに合わせる標準化を図る。
- 2- ナフサ分解炉用アンモニア燃焼技術の普及拡大
- アジア等の新興国への日本の先進開発技術の海外展開及び ライセンス供与をバーナの技術開発を通じて貢献する。

#### 国内外の動向・自社の取組状況

#### (標準化や規制の動向)

- ナフサ分解炉の脱炭素化は電化炉で欧米で5つのグループが開発中である。
- 水素燃焼においては欧州のライセンサーで開発中である。
- いずれもナフサ分解炉のライセンス技術を保有する技術ライセンサーを 中心にエネルギー転換技術開発が進められている。
- 一方アンモニア燃焼バーナの開発は報告が見られない。

#### 標準化の2軸

- ① バーナの標準化(普及促進のため出来うる範囲での仕様、 意匠の共通化を図る)
- ② CFAAで活動中の燃料アンモニアの定義、技術・安全に おける国際標準検討活動と連携する。



本事業期間におけるオープン戦略(標準化等)またはクローズ戦略(知財等)の具体的な取組内容(※推進体制については、3.(1)組織内の事業推進体制に記載)

#### 標準化戦略

ナフサ分解炉用アンモニア燃焼技術のパッケージ化及びライセンス普及にバーナの技術開発で貢献する。

# 1. 事業戦略・事業計画/(4)経営資源・ポジショニング

# 国内唯一の分解炉用バーナサプライヤーの強みを活かして、燃料カーボンフリーという価値を提供

#### 自社の強み、弱み(経営資源)

### ナフサ分解炉の脱炭素化及び経済性の両立に対す る提供価値

- CO2 排出の化石燃料に代わる新たなカーボン フリー燃料を用いる燃焼技術の研究開発
- 2050年までのナフサ分解炉の脱炭素化に必要 なアンモニア燃焼バーナの提供
- 燃料カーボンフリー化でもオレフィン割合や収率を 現行に近づける燃焼バーナの提供



#### 自社の強み

- 自社で所有する燃焼テスト設備に於いてアンモ ニアを投入したフルスケールでの安定燃焼、性能 確認が可能
- 既存分解炉のバーナ取り付け寸法・形状を考 慮したアンモニアバーナの個別設計が可能

#### 自社の弱み及び対応

工業炉用、産業用バーナメーカーとの協業検討

#### 他社に対する比較優位性

#### 技術

自社

• (現在) 国内外に豊 富なナフサ分解炉用 バーナの納入・運転 実績を有している



- (将来) 自社内に蓄 積された運転データを 活用したアンモニアへ の燃料転換策は他 社との差別化が図ら れ優位性が保てる
- 自国のエネルギー 供給状況から燃料 アンモニアの利活用 及び研究開発は 未着手と思われる

火力発電に於ける

の研究開発

微粉炭混焼バーナ

競合 国内 B計

競合

海外

A社

# 顧客基盤

ナフサ分解炉用バー ナの納入実績に基づ 〈優良顧客基盤を有 する



- 顧客基盤からアンモ ニアバーナのニーズを 抽出し、ユーザーに とっての有用な価値 を提供することで顧 客基盤の拡大を図る
- エネルギー資源が 豊富で安価な水素の 製造・供給が可能な 国外ユーザー
- 国内事業用火力 発電所及び自家発 石炭火力ユーザー
- 小規模工業炉用 国内丁業炉ユーザー バーナの研究開発

#### サプライチェーン

• 需要面から材料調 達、加工、組み立て 等の協力会社が限 定されている



- 燃料アンモニアの普 及が進み新規需要 の発生により、関連 産業も含めた国内 経済への波及効果 が期待される
- 国内には製造設備を 有しておらず主に海 外製の輸入であるこ とから国内経済への 波及効果は限定的
- 国内に研究開発及 び製造設備を有する ことから国内経済へ の波及効果は自社 同様に期待できる

### その他経営資源

双日ケープとして脱 炭素化に向けた取り 組みを各種産業界と 事業展開中




- 技術開発の状況を 見極めつつ、燃料ア ンモニアとシナジーを 持った他産業への事 業展開の検討
- 燃焼機器以外にも 各種化学プラント向 け機器及び設備の 技術を所有する
- 燃料アンモニアを利 用した各種発電技 術を所有する

## 1. 事業戦略・事業計画/(5) 事業計画の全体像

# 10年間の研究開発の後、2031年頃の事業化、2036年頃の投資回収を想定

### 投資計画

- ✓ 本事業終了後も、本研究開発技術を活用し、ナフサ分解炉の老朽更新に合わせて、水平展開していく。
- ✓ 2031年にまずは日本市場での導入を図り、2031年度には2件程度、2036年度には4件程度の6年累計6件のEPC受注を想定



# 1. 事業戦略・事業計画/(6)研究開発・設備投資・マーケティング計画

# 研究開発段階から将来の社会実装(設備投資・マーケティング)を見据えた計画を推進

#### 研究開発·実証

### 取組方針

- ラボからのスケールアップではなく従来の開発手法であるフルスケールでの実燃焼テストと反応性熱流体解析を組み合わせた開発・実証を進める方針
- 反応性熱流体解析を活用して最適な燃焼空気供給及び燃料噴射条件を探りながらNOx低減と火炎安定を両立させる
- 開発は順調であり、壁バーナ、床バーナ共に方針に 沿った手法で火炎安定性とNOx低減の両立が図 られている

#### 設備投資

- 研究開発・検証に不可欠な開発モデルでのアンモニア燃焼を可能とする既存燃焼テスト装置の改修に必要な設備投資を検討
- 当該補助事業も含めた2050年までの社会実装に向け、事業遂行・拡大能力を高める目的に工業炉燃焼器メーカーへ等への協業打診を模索する
- 燃料アンモニアの更なる普及を見据えて 様々な燃焼機器の開発、燃焼テストを可能 とする既存テスト設備の拡張を検討する

#### マーケティング

- 商品化の段階に於いて既設分解炉のアンモニア燃焼バーナへの更新需要にも対応することで(ユーザー毎の個別設計)社会実装化の速度を速める
- 研究開発成果を分解炉ユーザーが所有する他生産設備へ横展開することで社会実装を推し進めると共に事業拡大を図る
- 【既設設備を活用した他地域展開検討】 国内コンビナートにおける燃料アンモニアの 導入を技術面からサポートする



### 国際競争 上の 優位性

進捗状況

- 国外サプライヤーは現時点では自国のエネルギー政策及び内需からアンモニア燃焼バーナ開発には未着手
- 分解炉の新設計画が見込めるASEANへの 展開を想定し、日本の製造技術を標準化 することで需要獲得の可能性を高める
- 分解炉用アンモニア燃焼バーナを国外サプライヤーに先駆けて研究開発・商品化することで、国際競争上の優位性を保つ
- 標準化に伴う生産効率の向上及び事業投資に於けるスケールメリットの効果に依ってコスト面に於いても国際競争上の優位性を保つ
- 国外サプライヤーは原則、既設炉の個別設計は非対応
- 既設分解炉の更新需要に個別設計で対応する事に依り、国際競争上の優位性を保つ

【水素】

【水素】

## 将来の社会実装を見据えて以下事業への取組強化及び幅出しを模索する

#### 主に陸上モビリティ用途

#### 主に舶用モビリティ用途

#### 主に産業インフラ用途

テーマ、キーワード

FC Stack·MEA製造設備

FC Stack販売(FCトラック・Forklift用途)

【アンモニア】 尿素SCRホース

【アンモニア】 アンモニア燃料電池(ニッケル触媒)

テーマ、キーワード

【水素】 水素燃料船向け液体水素ポンプ

【アンモニア】 N2O、アンモニア分解触媒の舶用分野への展開

【アンモニア】 アンモニア脱水素触媒の舶用分野への展開

【アンモニア】 アンモニア漏洩検知器

【アンモニア】 ガスコンバッションユニット(GCU)

【アンモニア】 アンモニア燃料船用再液化装置

【アンモニア】 アンモニア運搬船用再液化装置

【水素】 水素バーナー販売

【水素】 水素燃料船用水素熱交換器

【水素】 水素検知器、水素濃度計

テーマ、キーワード

【アンモニア】 低NOxプロセスバーナー開発

【水素】 水素製造インフラ関連設備(下記)の取扱い

✓ 水素プラント、小型水素発生装置

✓ 小型水素発生装置

✓ 水素液化機

✓ 圧縮機(大型、中型)


✓ 液体水素タンク

【水素】 水素担体(吸着・脱着)開発 (常温・常圧での水素輸送・貯蔵)

【水素・メタン】 メタネーション用途熱交換器 (高温・高圧対応)

# 1. 事業戦略・事業計画/(7)資金計画

# 国の支援に加えて、4社合計67億円規模の自己負担を予定



# 2. 研究開発計画

# 2. 研究開発計画/(1) 研究開発目標

# アンモニア燃料のナフサ分解炉実用化というアウトプット目標を達成するために 必要な複数のKPIを設定

#### 研究開発項目

1.アンモニア燃料のナフサ分解炉実用化

## アウトプット目標

メタンを主成分とする燃料をアンモニアに切り替えることにより、ナフサ分解炉で発生するCO<sub>2</sub>を限りなくゼロにする。2030年にはアンモニア専焼の商業炉での実証を目指す。2050年のカーボンニュートラルの実現に向けた道筋を付ける。

#### 研究開発内容

1 ナフサ分解炉に適用可能なア ンモニアバーナの開発 (Step-1)

#### **KPI**

(a)アンモニア燃焼比率:80%~100% (b)NOx値 ナフサ分解炉用バーナの開発は関係性が相反する 上記 2指標の達成施策とバランス取りが重要

#### KPI設定の考え方

- a. 安定燃焼が難しいアンモニアで如何にナフサ分解に適した 火炎安定性を維持すべきか、まずは混焼から始め、80%を 達成レベルとし、100%専焼を目指す。
- b. 既存ナフサ分解炉から排出されるNOx排出量を超過しないNOx値を前提に既存脱硝触媒の性能及び長期使用による劣化を加味したバーナ排出値

2 アンモニアバーナに対応したナフ サ分解炉 (試験サイズ) の基 本設計 (Step-1)

①で開発したバーナの性能に基づき、試験炉が実現可能かつ性能を満たす設計(形状、管配列、バーナ配列など)になっていること

研究開発内容③(試験炉の開発)の実施の判断材料として設定。物理的に実現可能、かつ、性能を満たす設計となっているかは通常の設計手法によって確認される。

3 アンモニアバーナに対応したナフ サ分解炉(試験サイズ)の開 発(Step-1)

試験炉を運転し所定の性能(エチレン生産量、収率、NOx濃度など)を達成すること

試験炉サイズでの運転を確認し、研究開発内容④(数万トン/年規模の分解炉の実証)実施のためのデータ収集、予測性能値との比較・分析を実施。具体的な予測性能値は研究開発②にて設定する。

4 ナフサ分解炉(数万トン/年規模)の実証 (Step-2)

数万トン/年規模の分解炉の運転をし、設計条件に合致した運転結果となること

数万トン/年規模の分解炉の運転実証。具体的な数値は設計時に設定する。

# 2. 研究開発計画/(2) 研究開発内容

# 各KPIの目標達成に必要な解決方法を提案

		KPI	現状	達成レベル	解決方法	実現可能性 (成功確率)
可能	け分解炉に適用 なアンモニアバー 開発(Step-1)	a. アンモニア燃焼 比率 b. NOx値 (バーナ)	a. 壁バーナは100% を確認。床バーナは検 討開始 b. 壁バーナはKPIを達 成することを確認。床 バーナは検討開始	a.アンモニア燃焼 比率80%~100% <b>→</b> (TRL4) 変更なし b.KPIを満足する事 (TRL4) 変更なし	a.ガスチップの形状、噴射角度、設置位置、空気と燃料の速度差など様々なパラメーターを検討する 床バーナはタイル内に空気旋回流(渦)を生成させる機構を検討する b1.壁バーナ・床バーナ共にRich-Lean 二段燃焼方式をバーナ設計に取り入れる。 b2. 流体解析を用いて最適な二次燃焼空気の噴射位置を検討することでNOx値の低減を図る。	実装計画及びCNの 実現可能性を高め る為に混焼を選択 肢の一つとして研究 開発を進める。 (80%)
した。 験サ	Eニアバーナに対応 ナフサ分解炉(試 ・イズ)の基本設 (Step-1)	試験炉が実現可能かつ性能を満たす設計 (形状、管配列、バーナ配列など) になっていること	アンモニアを燃料とす るナフサ分解炉はこ れまでなく、バーナ特 <b>←</b> 性に合わせた設計が 必要	試験炉の基本設計 の完了 →(TRL5)変更なし	上記①で取得したデータに基づき、通常実施している 炉の設計手法にて下記含めた炉の形状を決定する。 - 分解炉の形状(対流部含む) - バーナ及び分解炉管の配列 - 脱硝装置サイズ検討	開発されたバーナの 特性によっては、炉 の設計に課題が出 る可能性がある。 (80%)
した。 験サ	Eニアバーナに対応 ナフサ分解炉(試 イズ)の開発 ep-1)	試験炉を運転し所 定の性能(エチレン 生産量、収率、 NOx濃度など)を 達成すること	アンモニアを燃料とするナフサ分解炉はこれまでなく、分解炉と <b>◆</b> しての特性や性能の確認が必要	試験炉による性能 の確認 →(TRL5)変更なし	上記②で設計した試験炉の運転を行い性能を確認 し、予測性能値との比較・差異確認を実施し、研究 開発④に必要なデータを取得・収集する。	各種運転ケースを 含めた性能の確認 が必要となる。 (70%)
ン/年	サ分解炉(数万ト F規模)の実証 ep-2)	数万トン/年規模の 分解炉の運転をし、 設計条件に合致した 運転結果となること	アンモニアを燃料とする分解炉はこれまでなく、大型炉による実証が必要	数万トン/年規模炉 による性能の実証 (TRL7) 変更なし	Step-1の結果を踏まえて数万トン/年規模炉の設計・建設および運転を実施し、性能を確認する。	大型化への対応に おいて技術課題が 顕在化する可能性 がある。 (60%)

# 2. 研究開発計画/(2) 研究開発内容(これまでの取組)

# 各KPIの目標達成に向けた個別の研究開発の進捗度

#### 研究開発内容




ナフサ分解炉 に適用可能 なアンモニア バーナの開発 (Step-1) 直近のマイルストーン

#### KPI:

- (a)アンモニア燃焼比率: 80%~100%
- (b)NOx値

マイルストーン: 壁バーナの開発終了 床バーナの基本形状決定



改良型壁バーナ及びバーナタイルにてアンモニア燃焼比率を100%までの燃焼 テストを確認した。

NOx値はKPIを満足することを確認した。

火炎安定性に問題はなく、未燃アンモニア、N2Oは検出レベル以下

床バーナは既存モデルをベースとした改良型の設計に着手し、燃焼テストにて 基礎データの採取と課題の抽出を行った。

#### 進捗度

自己評価:○

(理由)壁バーナではKPIであるアンモニア燃焼比率と、NOx値が概ね達成できた。今後は壁バーナの更なるNOx低減に向けた取り組み実施と共に、床バーナの開発を加速させ、早期のKPI目標の達成を目指す。



アンモニア バーナに対応 したナフサ分 解炉(試験 サイズ) の基本設計 (Step-1) KPI:

①で開発したバーナの性能に基づき、試験炉が実現可能かつ性能を満たす設計(形状、管配列、バーナ配列など)になっていること

#### マイルストーン:

- a. 分解炉の形状 (対流部含む)
- b. バーナ及び分解炉管の配列
- C. 脱硝装置サイズ検討

研究開発①アンモニアバーナ開発作業については双日マシナリーにて進行中であるが、開発途中の壁バーナ性能情報、及び作成したマテリアルバランス・プロセスフローダイアグラムを基に、試験炉の基本設計・外形図の作成を実施・完了なお、試験炉の基本設計に従い、分解炉管の形状を決定し、脱硝設備のサイズについては、脱硝装置業者より情報を入手し、外形図への反映完了

現時点での壁バーナ開発情報を基に基本設計は完了したが、床バーナの開発が完了次第、試験炉の予測性能値の見直しを継続的に実施する。

自己評価:〇

(理由)現状の壁バーナ性能情報を基に、試験炉の基本設計については完了

ただし、床バーナの開発完了 次第、試験炉の予測性能値 の見直しを継続的に実施する。

# 各KPIの目標達成に向けた個別の研究開発の進捗度

#### 研究開発内容



アンモニアバー ナに対応した ナフサ分解炉 (試験サイ ズ)の開発 (Step-1)

#### 直近のマイルストーン

#### KPI:

②にて設計した試験炉を建設し、 実運転にて試験炉の性能確認、 問題・課題抽出を実施し、研究 開発④の実施に必要なデータを 取得・収集する。

#### マイルストーン:

- (a) 試験炉詳細設計開始
- (b) 調達作業開始

#### これまでの(前回からの)開発進捗

研究開発②にて実施したアンモニアバーナを用いた試験炉の基本設計情報を 基に、試験炉の詳細設計(各種強度計算、詳細図面作成)を開始。また、作成した図面を基に、調達作業も並行して開始

その他、研究開発内容④ナフサ分解炉(数万トン/年規模)の実証にて必要となる各機器・配管・基礎等の共通化設計、及び各社との所掌変更作業を実施

#### 進捗度

自己評価:○

(理由) 計画通り詳細設計を開始しており、作成した図面をベースに調達作業も開始している。ただし、機器・資材の調達作業については開始されたばかりという状況であるため



# 個別の研究開発における技術課題と解決の見通し

#### 研究開発内容



ナフサ分解炉 に適用可能 なアンモニア バーナの開発 (Step-1)

#### 直近のマイルストーン

#### KPI:

- (a)アンモニア燃焼比率: 80%~100%
- (b)NOx値

マイルストーン: 壁バーナの開発終了 床バーナの基本形状決定

#### 残された技術課題

- 1) 壁バーナの更なるNOx値低減と火炎安定性 向上の両立
- 2) 壁バーナの炉内低温時の運用可否及び範囲の見極め
- 3) 床バーナの火炎安定性の確立及びKPIの達成
- 4) 床バーナのNOx低減施策の確立及びKPIの 達成
- 5) 床バーナの炉内低温時の運用可否及び範囲の見極め
- 6) 床バーナ基本開発終了後に性能を維持し ながら更なる燃焼量の増加を目指す。

現時点までに開発された壁バーナ性能情報を基に、 試験炉の形状検討、分解炉管の配列検討、及び 脱硝装置のサイズ検討作業完了

ただし、床バーナ運転ケースにおける予測性能値算 出作業については、床バーナ開発が完了しておらず 未実施

# 2

アンモニア バーナに対応 したナフサ分 解炉(試験 サイズ) の基本設計 (Step-1)

#### KPI:

①で開発したバーナの性能に基づき、試験炉が実現可能かつ性能を満たす設計(形状、管配列、バーナ配列など)になっていること

#### マイルストーン:

- a. 分解炉の形状(対流部含)
- b. バーナ及び分解炉管の配列
- C. 脱硝装置サイズ検討

#### 解決の見通し

- 1) KPIは達成できたが、更なるNOx低減と火炎安定性を図る。
- 2) 燃焼テスト等を重ね、炉内低温時の運用を決定
- 3) バーナ設計に渦の生成要素を取り入れ火炎安定性を図る。
- 4) Rich-Lean二段燃焼法をバーナ設計に取り入れ、NOx 低減を試みる。
- 5) 燃焼テスト等を重ね、炉内低温時の運用を決定
- 6) 燃焼テストにて低NOx及び火炎安定性能が維持できる最大 燃焼量を確認する。

研究開発①にて開発している床バーナの性能情報(NOx値、 ヒートフラックス分布)入手後、床バーナ運転時における予測 性能値を算出する。なお、予測性能値が低いなど想定された 場合には、壁バーナを一部運転するなどの対策を実施・検討する。

なお、研究開発①にて開発作業を継続している壁バーナの最終 開発結果により、予測性能値が大きく変更となることは想定して いないが、最終開発結果入手後、予測性能値の見直しを実施 する。

# 個別の研究開発における技術課題と解決の見通し

#### 研究開発内容



アンモニア バーナに対応 したナフサ分 解炉(試験 サイズ)の開 発(Step-1)

#### 直近のマイルストーン

#### KPI:

②にて設計した試験炉を建設し、 実運転にて試験炉の性能確認、 問題・課題抽出を実施し、研究 開発④の実施に必要なデータを 取得・収集する。

#### マイルストーン:

- (a) 試験炉詳細設計開始
- (b) 調達作業開始


#### 残された技術課題

壁・床バーナの開発作業が完了していないため、詳細設計作業に必要な、バーナサイズや配管との取り合いサイズが確定しておらず、試験炉詳細設計が完了できない項目あり。(鉄骨設計や配管設計等)

#### 解決の見通し

鉄骨や配管との取り合い形状・位置等についてはバーナ開発作業完了を待たずに確定するよう調整を実施する。

# 複数の研究開発を効率的に連携させるためのスケジュールを計画



- ①他の分解炉に展開(新設・改造)するための補助金事業
- ②大量のアンモニア供給のためのサプライチェーン整備に関する支援
- ③余剰となるメタン処理技術の開発・実装、ガス供給会社との連携に関する支援

# 各主体の特長を生かせる研究開発実施体制と役割分担を構築

#### 実施体制図 研究開発項目1. アンモニア燃料のナフサ分解炉 実用化 東洋エンジニアリング 丸善石油化学 双日マシナリー 全体取り纏め • 官庁認可検討 最適燃転の概念設計 バーナの開発 • 試験炉・付属設備の • バーナの製作 開発情報の提供 • 官庁認可検討 実証炉の操業 設計・建設 開発情報の提供 • 開発情報の提供 実証炉・付属設備の • 試験炉の運転 設計•建設 実証炉の操業 KSサーモテクノロジー 香川大学 幹事企業 (共同実施先) (再委託先) • 熱流体解析業務全般 中小・ベンチャー企業 • 機械設計・試験全般

### 各主体の役割と連携方法

#### 各主体の役割

- 研究開発項目1全体の取りまとめは、三井化学が行う
- 三井化学は、官庁認可検討、開発情報の提供、試験炉の運転、 実証炉の操業を担当する。
- 丸善石油化学は、官庁認可検討、開発情報の提供、実証炉の 操業を担当する。
- 東洋エンジニアリングは、最適燃転の概念設計、試験炉・付属設備の建設・設計、実証炉・付属設備の設計・建設を担当する
- 双日マシナリーは、バーナの開発、バーナの製作、開発情報の提供を担当する。

#### 研究開発における連携方法

- マネジメントレベルで定期的に会合を実施
- 実務レベルにおいても定期的に打ち合わせを実施し、進捗、課題の共有、課題解決を行い、協力して開発を進めていく。また、定例打合せに限らず、必要に応じてタイムリーにコミュニケーションを図っていく。
- 各研究開発内容実施中、各社はそれぞれの持つ開発に資する情報を適宜共有し、期間全体において各々の持つ優位性で開発に 貢献する。

#### 中小・ベンチャー企業の参画

• 中小企業であるKSサーモテクノロジーが本研究開発に参画

# 国際的な競争の中においても技術等における優位性を保有

#### 競合他社に対する優位性・リスク 研究開発項目 研究開発内容 活用可能な技術等 双日マシナリーは下記を有している 国内外のナフサ分解炉に多数の納入・長期間に渡る運 ナフサ分解炉に適 1.アンモニア燃料の 転実績を有する。(優位) • ナフサ分解炉用バーナの納入実績(33案件、延べ台数/ 用可能なアンモニア ナフサ分解炉実 床バーナ2,000台以上、壁バーナ4,000台以上) • ライセンサとの協業に基づく、分解炉用バーナ意匠への精 バーナの開発 通、適した火炎形状の理解(優位) 用化 • エチレンプラントライセンサとの協業実績多数(Lummus. • 自社設備にてナフサ分解炉用バーナの燃焼テストが可 KBR, Technip) • ナフサ分解炉用床バーナ、壁バーナそれぞれの開発に適した 海外に設計・製作拠点を有していない。(リスク) アンモニア燃焼テスト設備を設計・製作し2炉有する。 エチレンプラント建設実績に基づくナフサ分解炉への技 アンモニアバーナに 東洋エンジニアリングは下記を有している。 術的理解および業界認知度(優付) 対応したナフサ分解 エチレンプラントの建設実績(新設47基、改造/能増48基) 炉 (試験サイズ) 加熱炉設計・建設実績に基づくノウハウ(優位) の基本設計 加熱炉の設計・建設実績(約1,000基) 電炉など他の代替熱源利用技術の普及(リスク) 双日マシナリーについては①と同じ。 三井化学は下記を有している。 アンモニアバーナに 対応したナフサ分解 エチレンプラントを63年間、アンモニアを52年間に渡る豊 • エチレンプラント及び分解炉の長年の運転実績から、分解炉の \_\_\_\_\_ 炉 (試験サイズ) 富な運転実績を有する。(優位) 運転実証に必要な運転技術及び経験 の開発 • 能力2万トンから8万トン規模と幅広い分解炉の運転実 • アンモニア製造プラントを保有しており、製造・貯蔵に関する長 績を有する。(優位) 年の実績 双日マシナリーについては①、東洋エンジニアリングについて②と同じ。 千葉の同エリアに2基のエチレンプラントを保有しており、 ナフサ分解炉(数 丸善石化は下記を有している。 ナフサ分解炉に関する知見が豊富で運転技術を確立し 万トン/年規模)の • エチレンプラントを50年以上操業しており、ナフサ分解炉での実 ている。(優位) 実証 証に必要な運転ノウハウや経験 • 多くの分解炉が設置されており、社会実装に向けて専 三井化学については③と同じ。 焼・混焼といった多面的な展開が可能である。(優位)


• 上記は各研究開発内容で主な部分を担当する実施者について記載しているが、各社はそれぞれの持つ開発に資する情報を適宜共有し、研究開発期間全体において各々の持つ優位性で 開発に貢献する。

# 3. イノベーション推進体制

(経営のコミットメントを示すマネジメントシート)

# 3. イノベーション推進体制/(1)組織内の事業推進体制

# 経営者のコミットメントの下、専門部署に複数チームを設置



### 組織内の役割分担

#### 研究開発責任者と担当部署

- 研究開発責任者
  - **副本部長**:開発者の管理・調整及び事業性の評価を担当
  - 併せて標準化戦略担当を兼務
- 担当チーム
  - チームA:研究開発、技術開発全般を担当
  - チームB:機械設計・燃焼試験全般を担当
  - チームC:熱流体解析業務全般を担当
  - 事業開発室:チームリーダーが推進する社内各部門の横断・調整業務 の支援

#### 部門間の連携方法

- 連携①:定期的にチーム間会議を開催し、情報・認識の共有を図ると共に
  - 進捗確認と各課題に対する方針決定を行う
- 連携②:毎月の本部定例会議にて、経営陣に対して進捗と個別課題の
  - 報告を行う

## 3. イノベーション推進体制/(2)マネジメントチェック項目① 経営者等の事業への関与

## 経営者等による脱炭素社会実現に向けた事業への関与の方針

### リーダーシップの発揮

- 当該事業を、双日グループの脱炭素として取り組むサステナビリティ チャレンジの一つに位置付ける
- 事業の取組み推進を判断し、アウトプット目標・KPIの達成に向け双日グループ内でのリーダーシップも 発揮し、必要であればグループ間横断も選択肢の一つとして取り組む
  - ▼本部の垣根を外した脱酸素事業の課題に取り組むタスクホースを組成し定例会を実施

### モニタリングの徹底

- 経営会議 / 戦略会議 (原則、月次で開催) / 取締役会
  - ∨ 経営層が定期的に事業進捗を把握する仕組みを構築
  - ✓ 経営層が、事業の進め方・内容に対して、適切なタイミングで指示・判断を下す。
  - ■月次本部会議の場に於いて進捗状況を報告の上で課題も含めた情報共有が図られている。

### 評価・報酬への反映

- 当該事業の対応は同事業を推進する組織の組織目標に含まれており、研究開発の進捗と成果に応じて、事業開始以降の当該組織の組織・個人評価に反映される仕組みとなっている
  - ▶2023年度の組織・個人評価に反映された

### 事業の継続性確保

- 経営層が交代する場合にも事業の継続が担保されるよう、後継者への引継ぎ内容に当該事業の 確実な履行を謳う
  - ☞適切に遂行中

# 3. イノベーション推進体制/(3)マネジメントチェック項目② 経営戦略における事業の位置づけ バーナ事業の脱炭素に向けた位置づけ

### • 経営戦略における事業の位置づけ

### <当社企業理念より抜粋>

事業環境の大きな変革の中に於いて、その重要性が強く認知されている『SDGs(持続可能な開発目標)』の 17の目標の中で特に目標7番『エネルギーをみんなに、そしてクリーンに』、8番『働きがいも経済成長も』、9番 『産業と技術革新の基礎を作ろう』、13番『気象変動に具体的な対策を』を当社の具体的な目標として意識してう、持続的な成長を実現して事業価値を向上させ、ステイクホルダーの皆様のご期待にそえる会社を目指します。



当社企業理念に基づき当社は複数の環境関連ビジネスに注力中。 その中でもトレーディングのみならず、製造業として事業推進しているバーナ事業の脱炭素取り組みに繋がる 当該事業を重要な事業の一つとして位置づけている。

当社ニュースリリースでは製造業の顧客各社が抱えるカーボンニュートラル化の課題に向けて脱炭素化設備の導入ノウハウ提供などの取り組み支援を広く情報発信しています。将来的にはバーナ事業をこの支援策に加え、社会への提供価値向上を図ります。又、双日(株)ではマレーシア・ジョホール州における水素・アンモニアを活用した脱炭素社会実現に向けた事業化調査への着手をニュースリリースするなど双日グループとして情報発信に取り組んでいます。

## 3. イノベーション推進体制/(4)マネジメントチェック項目③事業推進体制の確保

# 機動的に経営資源を投入し、着実に社会実装まで繋げられる組織体制を整備

# 実施体制の 柔軟性確保

- 事業の進捗状況や事業環境の変化を踏まえ、必要に応じて、開発体制や手法等を見直す
- チーム リーダーの判断の下、各部門と調整の上、追加的な人財・資金投入を行う
- 社内や部門内の経営資源に拘らず、目標達成に必要であれば、躊躇なく外部リソースを活用する

# 人財・資金の 投入方針

- 国費負担以外でカーボンフリー燃料バーナの開発を目的とする設備投資を行う
- 短期の収益指標に左右されず、研究開発のスピードアップに必要な設備投資を継続する
- 研究開発後の社会実装に向けて他業種燃焼機器サプラーヤーへの出資を検討する

# タスクフォース の設置

● 経営直轄で社内の水素・アンモニア事業を取りまとめる事業開発室が、チームリーダーを支援することで、 各部門横断での機動的な取り組み及び研究開発の遂行を可能とする 新たなカーボンニュートラル事業創出のタスクホース組成

### 若手人財の育成

- 将来のエネルギー・産業構造転換を見据え、当該産業分野を中長期的に担う若手人材に対して育成 機会を提供する
- 必要に応じて、アカデミアの若手研究者やスタートアップ企業との共同研究を試みる 事業専任としてエンジニア1名を配属、香川大生との共同燃焼テスト実施

# (参考) 双日グループのサステナビリティ チャレンジのご紹介

### 双日マシナリーは双日グループ中核会社として2050年に向けた長期ビジョン「サステナビリティ チャレンジ」実現に向けた取組みを推進

#### 双日グループの「脱炭素」対応方針・目標

将来的な技術動向の見立てや、リスクと機会の精査を踏まえて、既存事業と、今後、新たに取り組む新規事業に 分け、対応方針・目標を設定しました。

既存事業は国際的なCO₂の排出定義(SCOPE)別に「削減目標」を策定、また、新規事業の取り組みにあたっては、脱炭素社会に向けた移行をグループの成長の「機会」と捉え、各種事業を積極的に推進します。

#### 【既存事業】

#### <SCOPE1とSCOPE2の目標>

SCOPE 1 とは、自社が石炭やガス等を直接燃焼して発生するCO₂であり、SCOPE 2 とは、主に自社が使用する電力が発電される際に発生するCO₂を指します。共に「自社の直接的なエネルギーの使用」に起因するCO₂であり、双日グループの年間排出量は1百万トン前後です。下記、権益事業(SCOPE 3)の排出に比べ限定的ですが、双日の収益基盤の耐性を高めるためには、この脱炭素化も必要と考え、以下を目標とします。

SCOPE1+2	2030年までに6割削減、2050年までにネットゼロ *1 (内、SCOPE2は、2030年までにネットゼロ *2)
石炭火力発電	現在保有無し。今後も保有しない

#### \*1、\*2 2019年度を基準年として、単体および連結子会社が対象。

(2021年3月の目標発表時は基準年を2018年度としていたが、2019年度に買収した環境負荷の高い海外製 紙事業会社を「既存事業」に含めるべく、基準年を2019年度とした。)

証書などによるオフセットを含む。取り組みを加速するために、インターナルカーボンプライスの導入を検 討しています。

#### <SCOPE3 (資源権益事業)の目標>

SCOPE 3 とは、主にサプライチェーン上の間接的なCO<sub>2</sub>排出を指します。商社は川上から川下まで広範なサブライチェーンを有しますが、現在、双日が保有する資源権益を、全て燃焼させた場合のCO<sub>2</sub>は約4億トンです。これは、前述の双日グループが直接使用するエネルギーからのCO<sub>2</sub>排出(SCOPE 1 + 2)の1百万トン前後を大きく上回り、資源権益への対応はより社会的な責任が高いと考えています。

このため、従来の一般炭権益の削減目標を前倒しするとともに、今回新たに石油権益、原料炭権益についても、以下の方針、目標を掲げます。尚、原料炭に関するビジネスにおいては、CO2削減に向けた回収や新製鉄法などの技術革新に伴う新たな事業機会にも、積極的に取り組みます。

#### <資源権益事業の目標>

一般炭権益	2025年までに半分以下、2030年までにゼロ *3
石油権益	2030年までにゼロ
原料炭権益	2050年までにゼロ

\*3 2018年を基準とした権益資産の簿価ベース。2019年5月に公表の「2030年までに半分以下にする」目標を前倒し。

#### 【新規事業】

今後手掛ける新規事業においても2050年までのネットゼロを目指します。

尚、上記目標は、現時点の将来見通しに基づいたものであり、社会動向や技術革新の状況の変化によって、柔軟に見直しを行います。

# (参考) 双日グループのサステナビリティ チャレンジのご紹介

### 双日マシナリーは双日グループ中核会社として2050年に向けた長期ビジョン「サステナビリティ チャレンジ」実現に向けた取組みを推進

#### 双日が脱炭素への貢献を責務と考える理由、考え方

双日は、企業理念に掲げる「新たな価値と豊かな未来を創造」に向け、双日が得る価値、社会が得る価値の"2つ の価値"の最大化を目指しています。

双日は、これまでも、事業を通じた「社会課題の解決」を「自社の強み」に変え、事業基盤を拡充、成長させてきました。エネルギーの供給・確保という社会課題に対しては、国内外で多くの資源ビジネスをおこない、解決の一端を担うとともに、それを自社の収益に繋げてきています。

一方で、近年、新たな課題として、地球温暖化への注目が集まっており、世界的にカーボンニュートラルに向けた潮流が加速する中、エネルギーは、単純な使用・供給から、よりグリーンな使用・供給への移行が求められています。

このため、双日は、自社グループの「既存事業」からのCO<sub>2</sub>排出削減を加速させ、来たる脱炭素社会への耐性を高めるとともに、今後手掛ける「新規事業」では、この社会移行を新たな「機会」と捉え、エネルギー分野はもとより、幅広いビジネス構築をおこなっていきます。これにより、脱炭素社会の実現という「社会が得る価値」の構築までの過程で、様々な収益機会を「双日が得る価値」として増やしていきます。


2021年より開始した中期経営計画2023においては、上記方針も含め、各種施策を推進していくとともに、 SCOPE3や削減貢献量(SCOPE4)の把握と計測を行っていきます。

加えて、2020年11月27日付「機構改革および役員人事の件」で公表の通り、「環境(発電含む)」「ヘルスケア」「インフラ」系のリソースを集約し体制を強化するとともに、金属資源分野では、脱炭素社会の先にある循環型社会を見据え、「リサイクル」にも幅出し・注力します。

#### 方針策定までの経緯

●双日は、サステナビリティ推進のプロセスの中で外部の動向や視点の把握に努め、各種方針や事業活動に反映 しています。その上で、適切な開示や対話を通じ、ステークホルダーの皆様から新たなご意見をいただくと いったサイクルを実践しています。

「脱炭素対応方針」の策定においては、ステークホルダーダイアログにおける社外有識者の皆様との意見交換 や、将来的な外部動向の見立てを参照した上で、社内議論を重ねて参りました。



# 4. その他

## 4. その他/(1) 想定されるリスク要因と対処方針

リスクに対して十分な対策を講じるが、アンモニア燃料の経済性が全く成り立たない等の事態に陥った場合には事業中止も検討

#### 研究開発(技術)におけるリスクと対応

- NOx排出量が低減しないリスク
- → 対応できる脱硝設備の検討
- 所定のHeat Fluxが得られないリスク
- → アンモニア混焼を検討
- 所定の火炎安定性が得られないリスク
- → アンモニア混焼を検討

### 社会実装(経済社会)におけるリスクと対応

- アンモニア価格高騰によるリスク
- → アンモニアサプライチェーン構築により可能な限り 安価での調達を目指す。
- 水素価格低下によるリスク
- ① 海外からの輸入水素の価格低下 輸送手段としてのアンモニアはオプションとしては残る と思量
- →燃料アンモニア使用の経済的優位はあり、本開発 は有意義。
- ② 国内生産の水素価格低下 再生エネルギーの価格低下が現出する状況と思量 →電炉など他の手段の検討も視野に入れる。

特記無し

その他(自然災害等)のリスクと対応



- 事業中止の判断基準:
- ・NOx排出量、Heat Flux/火炎安定性が、ナフサ分解炉に適用できるレベルに達しない場合。
- ・水素価格が想定以上に低下するとともに、水素のサプライチェーン構築が想定以上に進捗し、アンモニアの経済性を超えた場合。